



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL - ETAPA 3 - SALDO

Contenda/PR

ITEM	Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Total
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%							100,00%
		4.617,57							R\$ 4.617,57
B	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%							100,00%
		2.849,00							R\$ 2.849,00
C	ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS	80,00%	20,00%						100,00%
		43.853,62	10.963,41						R\$ 54.817,03
D	DIVISÓRIAS E PAREDES	50,00%	25,00%	25,00%					100,00%
		22.188,19	11.094,09	11.094,09					R\$ 44.376,37
E	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
					33.142,50	33.142,50	33.142,50	66.285,00	165.712,51
F	FACHADA				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
					40.385,29	40.385,29	40.385,29	80.770,59	R\$ 201.926,46
G	ELEVADOR			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				18.198,52	18.198,52	18.198,52	18.198,52	18.198,52	90.992,60
H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				54.458,57	54.458,57	54.458,57	54.458,57		R\$ 217.834,28
I	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		50,00%	50,00%					100,00%
			13.290,75	13.290,75					R\$ 26.581,49
J	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA				50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
					3.914,24	1.957,12	1.957,12		R\$ 7.828,47
K	INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%				100,00%
		8.835,59	3.534,23	3.534,23	1.767,12				R\$ 17.671,17
L	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	90,00%	10,00%						100,00%
		44.272,46	4.919,16						49.191,62
M	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS					75,00%	25,00%		100,00%
						29.980,34	9.993,45		39.973,78
N	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
			98.291,01	98.291,01	98.291,01	98.291,01			R\$ 393.164,03
O	PINTURAS			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%

C	INTERIORES			28.305,32	28.305,32	28.305,32	28.305,32		R\$ 113.221,28
P	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	50,00%	50,00%						100,00%
		17.140,32	17.140,32						R\$ 34.280,64
		143.756,74	159.232,97	227.172,49	278.462,56	304.718,66	186.440,77	165.254,11	R\$ 1.465.038,30
Percentual		9,81%	10,87%	15,51%	19,01%	20,80%	12,73%	11,28%	100,00%

Contenda, 27 de fevereiro de 2020.

Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A146515-5