



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA 15 DE NOVEMBRO (TRECHOS 1 E 2) E RUA JACO TOKARSKI

Contenda/PR

ITEM	Etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 53.665,24								100,00% 53.665,24
2	DRENAGEM	40,00% 138.731,23	30,00% 104.048,42	30,00% 104.048,42						100,00% 346.828,07
3	BASE	11,00% 97.860,02	19,00% 169.030,94	20,00% 177.927,30	24,00% 213.512,76	26,00% 231.305,49				100,00% 889.636,51
4	MEIO-FIO E SARJETA			10,00% 19.499,69	10,00% 19.499,69	30,00% 58.499,07	50,00% 97.498,46			100,00% 194.996,91
5	REVESTIMENTO						38,00% 387.813,35	48,50% 494.972,30	13,50% 137.775,80	100,00% 1.020.561,45
6	PAISAGISMO / URBANISMO								100,00% 135.324,54	100,00% 135.324,54
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								100,00% 19.871,46	100,00% 19.871,46
8	ENSAIOS						45,00% 13.236,42	43,00% 12.648,14	12,00% 3.529,71	100,00% 29.414,27
		290.256,49	292.579,05	301.475,41	272.011,83	328.803,95	401.049,77	507.620,44	296.501,51	R\$ 2.690.298,45
Percentual		10,79%	10,88%	11,21%	10,11%	12,22%	14,91%	18,87%	11,02%	100,00%

Contenda, 06 de julho de 2020.

Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR A146515-5