



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO RUI BARBOSA Contenda - PR

N	E t a p a	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1	Instalações preliminares	R\$ 6.550,36						R\$ 6.550,36
2	Fundações	R\$ 16.983,56	R\$ 18.465,11					R\$ 35.448,67
3	Superestrutura + laje		R\$ 16.870,02	R\$ 16.870,03				R\$ 33.740,05
4	Alvenaria e vergas			R\$ 54.731,82		R\$ 7.515,37		R\$ 62.247,19
5	Cobertura e forro				R\$ 38.830,69			R\$ 38.830,69
6	Esquadrias				R\$ 19.315,76			R\$ 19.315,76
7	Instalações elétricas					R\$ 17.338,76		R\$ 17.338,76
8	Instalações hidro-sanitárias		R\$ 14.151,55			R\$ 14.510,89		R\$ 28.662,44
9	Pisos					R\$ 12.486,70		R\$ 12.486,70
10	Revestimentos de paredes						R\$ 14.523,67	R\$ 14.523,67
11	Acessibilidade e entrada da escola	R\$ 12.341,67	R\$ 12.341,67	R\$ 12.341,68				R\$ 37.025,02
11	Serviços finais						R\$ 1.914,21	R\$ 1.914,21
		R\$ 35.875,59	R\$ 61.828,35	R\$ 83.943,53	R\$ 58.146,45	R\$ 51.851,72	R\$ 16.437,88	R\$ 308.083,52
	Porcentual	11,64%	20,07%	27,25%	18,87%	16,83%	5,34%	100,00%

Contenda, 11 de novembro de 2020

Daiana Priscila Souza Leite
Engenheira Civil CREA-PR 184.547/D