



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.073.461-06/2020	906730/2020	MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADA	1.263.442,52	% Período:	3,50%	2,41%	17,85%	27,56%	39,08%	9,59%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.287,28	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBUL	21.573,41	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS,	22.687,52	% Período:		13,86%	86,14%									
1.4.	DRENAGEM - SARJETAS EM CONCRETO	124.237,29	% Período:					29,15%	70,85%						
1.5.	TERRAPLENAGEM	44.757,78	% Período:	38,88%	61,12%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO - SUB-BASE	213.180,64	% Período:			75,86%	24,14%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO - BASE	195.275,20	% Período:			22,67%	77,33%								
1.8.	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	603.289,76	% Período:				24,16%	75,84%							
1.9.	PAISAGISMO / URBANISMO	24.479,28	% Período:						100,00%						
1.10.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.674,36	% Período:						100,00%						

Total: R\$ 1.263.442,52			%:	3,50%	2,41%	17,85%	27,56%	39,08%	9,59%						
Período:		Repassé:	33.634,09	23.173,77	171.361,97	264.597,46	375.172,40	92.079,31							
		Contrapartida:	10.630,39	7.324,30	54.160,65	83.628,65	118.576,95	29.102,58							
		Outros:	-	-	-	-	-	-							
		Investimento:	44.264,48	30.498,07	225.522,61	348.226,12	493.749,35	121.181,89							
Acumulado:		%:	3,50%	5,92%	23,77%	51,33%	90,41%	100,00%							
		Repassé:	33.634,09	56.807,86	228.169,83	492.767,29	867.939,69	960.019,00							
		Contrapartida:	10.630,39	17.954,69	72.115,34	155.743,99	274.320,94	303.423,52							
		Outros:	-	-	-	-	-	-							
		Investimento:	44.264,48	74.762,55	300.285,16	648.511,28	1.142.260,63	1.263.442,52							

CONTENDA/PR  
Local

quarta-feira, 13 de abril de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Daiana Priscila Souza Leite  
CREA/CAU: PR-184.547/D  
ART/RRT: 1720214190432