



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1074422-99	908646	MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULAR	610.590,34	% Período:	4,46%	10,13%	9,55%	25,81%	33,17%	16,87%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.835,57	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBUL	21.605,49	% Período:	48,42%	51,58%										
1.3.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS,	32.459,24	% Período:	39,79%	60,21%										
1.4.	DRENAGEM - SARJETAS EM CONCRETO	13.596,66	% Período:		19,91%	38,08%	25,21%	16,79%							
1.5.	CORDÃO LATERAL PEDRA	25.393,18	% Período:		57,99%	42,01%									
1.6.	TERRAPLENAGEM	49.787,92	% Período:		27,64%	50,00%	22,36%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO - BASE	58.420,83	% Período:			30,12%	50,00%	19,88%							
1.8.	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	377.619,02	% Período:				30,15%	49,95%	19,90%						
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.080,10	% Período:						100,00%						
1.10.	PAISAGISMO	24.792,33	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 610.590,34				%:	4,46%	10,13%	9,55%	25,81%	33,17%	16,87%					
	Período:	Repassé:		21.281,25	48.394,25	45.621,43	123.260,58	158.386,73	80.555,76						
		Contrapartida:		5.931,58	13.488,60	12.715,75	34.355,59	44.146,06	22.452,76						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		27.212,83	61.882,86	58.337,17	157.616,17	202.532,79	103.008,52						
	Acumulado:	%:		4,46%	14,59%	24,15%	49,96%	83,13%	100,00%						
		Repassé:		21.281,25	69.675,50	115.296,93	238.557,51	396.944,24	477.500,00						
		Contrapartida:		5.931,58	19.420,18	32.135,93	66.491,52	110.637,58	133.090,34						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		27.212,83	89.095,69	147.432,86	305.049,03	507.581,82	610.590,34						

CONTENDA/PR
Local

segunda-feira, 11 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Daiana Priscila Souza Leite
CREA/CAU: CREA PR-184.547/D
ART/RRT: 1720215428750