

PAVIMENTAÇÃO

Município:	CONTENDA	SAM	29	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra			Empréstimo	3.500.000,00	99,82%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBU	LOTE nº	1	Data	20/11/2018	Dias	70	Data	08/02/2019	Contrapartida do Proponente	6.181,84 0,18%				
Quantidade:		CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO								Valor Total	3.506.181,84 100,00%				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)									TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
		8	1	2	3	4	5	6	7	8					
	Data Início		8/2/19	11/3/19	11/4/19	12/5/19	12/6/19	13/7/19	13/8/19	13/9/19					
	Data Fim		10/3/19	10/4/19	11/5/19	11/6/19	12/7/19	12/8/19	12/9/19	13/10/19					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		15	20	25	25	10	5				9.959,18 0,28			
2	TERRAPLENAGEM		15	20	25	25	10	5				69.133,15 1,97			
3	BASE / SUB-BASE		5	10	15	20	20	20	10			1.246.325,55 35,55			
4	REVESTIMENTO			10	25	25	20	10	10			753.818,76 21,50			
5	MEIO-FIO E SARJETA			5	15	25	25	15	15			138.312,45 3,94			
6	PAISAGISMO / URBANISMO				5	20	20	25	20	10		527.339,82 15,04			
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				5	15	20	25	25	10		46.331,02 1,32			
8	DRENAGEM		15	20	20	20	15	10				694.947,64 19,82			
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		2	2	13	15	15	22	23	8		20.014,27 0,57			
TOTAIS										TOTAIS	3.506.181,84 100				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)															
ITEM			PARCELAS									Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	1.491,24	1.988,32	2.485,41	2.485,41	994,16	497,08				6	9.941,62	0,28%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	2,63	3,51	4,39	4,39	1,76	0,88				6	17,56	0,00%
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	10.351,69	13.802,25	17.252,81	17.252,81	6.901,13	3.450,56				6	69.011,26	1,97%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	18,28	24,38	30,47	30,47	12,19	6,09				6	121,89	0,00%
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	62.206,41	124.412,81	186.619,22	248.825,62	248.825,62	248.825,62	124.412,81			7	1.244.128,12	35,48%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	109,87	219,74	329,61	439,49	439,49	439,49	219,74			7	2.197,43	0,06%
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$			75.248,97	188.122,42	188.122,42	150.497,94	75.248,97	75.248,97		6	752.489,68	21,46%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$			132,91	332,27	332,27	265,82	132,91	132,91		6	1.329,08	0,04%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$		6.903,43	20.710,29	34.517,15	34.517,15	20.710,29	20.710,29			6	138.068,59	3,94%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$		12,19	36,58	60,97	60,97	36,58	36,58			6	243,86	0,01%
6T	PAISAGISMO / URBANISMO	FINANCIAMENTO	R\$			26.320,50	105.282,01	105.282,01	131.602,51	105.282,01	52.641,01		6	526.410,05	15,01%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$			46,49	185,95	185,95	232,44	185,95	92,98		6	929,77	0,03%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$			2.312,47	6.937,40	9.249,87	11.562,33	11.562,33	4.624,93		6	46.249,33	1,32%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$			4,08	12,25	16,34	20,42	20,42	8,17		6	81,69	0,00%
8T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	104.058,35	138.744,47	138.744,47	138.744,47	104.058,35	69.372,24				6	693.722,36	19,79%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	183,79	245,06	245,06	245,06	183,79	122,53				6	1.225,28	0,03%
9T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	399,58	399,58	2.597,27	2.996,85	2.996,85	4.395,38	4.595,17	1.598,32		8	19.978,98	0,57%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,71	0,71	4,59	5,29	5,29	7,76	8,12	2,82		8	35,29	0,00%
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	178.507,27	286.250,87	472.291,40	745.164,14	700.947,56	640.913,95	341.811,58	134.113,23			3.500.000,00	99,82%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	315,29	505,59	834,18	1.316,14	1.238,04	1.132,01	603,72	236,88			6.181,84	0,18%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	178.822,56	286.756,46	473.125,58	746.480,28	702.185,60	642.045,96	342.415,30	134.350,10			3.506.181,84 100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,10%	8,18%	13,49%	21,29%	20,03%	18,31%	9,77%	3,83%			3.506.181,84 100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,10%	13,28%	26,77%	48,06%	68,09%	86,40%	96,17%	100,00%			OK OK	
Resp. Técnico:		Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:			data:		
Jane Rita Budziak - Engenheira Civil CREA PR-169851/D						Prefeito Carlos Eugênio Stabach Gestão 2017-2020							19/11/2018		