



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA AVENIDA SÃO JOÃO

Contenda/PR

ITEM	Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%								100,00%
		1.328,04								1.328,04
2	DRENAGEM	40,00%	30,00%	30,00%						100,00%
		39.234,41	29.425,81	29.425,81						98.086,03
3	BASE	18,00%	19,00%	20,00%	32,00%	11,00%				100,00%
		58.378,41	61.621,65	64.864,90	103.783,84	35.675,69				324.324,49
4	MEIO-FIO E SARJETA			11,00%	9,00%	26,50%	53,50%			100,00%
				4.093,12	3.348,91	9.860,69	19.907,42			37.210,14
5	REVESTIMENTO					10,00%	28,00%	49,00%	13,00%	100,00%
						35.033,87	98.094,82	171.665,94	45.544,02	350.338,65
6	PAISAGISMO / URBANISMO								100,00%	100,00%
									51.997,73	51.997,73
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								100,00%	100,00%
									15.745,08	15.745,08
8	ENSAIOS					11,00%	27,00%	50,00%	12,00%	100,00%
						1.203,24	2.953,42	5.469,30	1.312,63	10.938,59
		98.940,86	95.140,58	97.639,62	113.644,53	91.820,22	101.048,24	177.135,24	114.599,46	R\$ 889.968,75
	Percentual	11,12%	10,69%	10,97%	12,77%	10,32%	11,35%	19,90%	12,88%	100,00%

Contenda, 14 de dezembro de 2020.

Rafael Willian Prado
Engenheiro Civil
CREA PR-177.626/D