



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA AVENIDA PARANÁ, AVENIDA 1º DE SETEMBRO, RUA AMAZONAS E RUA ACRE.

Contenda/PR

ITEM	Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%								100,00%
		3.442,70								3.442,70
2	DRENAGEM	40,00%	30,00%	30,00%						100,00%
		74.993,75	56.245,31	56.245,31						187.484,37
3	BASE	11,00%	19,00%	20,00%	32,00%	18,00%				100,00%
		35.316,51	61.001,25	64.211,84	102.738,95	57.790,66				321.059,21
4	MEIO-FIO E SARJETA			11,00%	9,00%	28,00%	52,00%			100,00%
				5.030,28	4.115,69	12.804,36	23.779,52			45.729,85
5	REVESTIMENTO					10,00%	28,00%	48,50%	13,50%	100,00%
						41.559,67	116.367,08	201.564,40	56.105,56	415.596,71
6	PAISAGISMO / URBANISMO								100,00%	100,00%
									120.396,27	120.396,27
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								100,00%	100,00%
									11.531,99	11.531,99
8	ENSAIOS					10,00%	28,00%	48,50%	13,50%	100,00%
						2.512,96	7.036,28	12.187,84	3.392,49	25.129,57
		113.752,96	122.276,84	124.572,84	115.543,31	125.642,81	123.403,36	213.752,24	191.426,31	R\$ 1.130.370,67
Percentual		10,06%	10,82%	11,02%	10,22%	11,12%	10,92%	18,91%	16,93%	100,00%

Contenda, 06 de julho de 2020.

Rafael Willian Prado  
Engenheiro Civil  
CREA PR-177.626/D